

Empresa: Delfim de Jesus Martins e Irmão LDA.

Exmos. Senhores,

Relativamente a obra supra citada, serve o presente para enviar os seguintes erros e omissões no mapa de trabalhos:

- Está omissa a medição do capeamento do muro em pedra de ataija com espessura de 0.05m;
- Está omissa a medição do betão para as caldeiras bem como as suas sapatas;
- Está omissa a medição da tubagem Ø90 PVC PN10;
- Está omissa a válvula de seccionamento incluindo caixa na rede de água a instalar já anteriormente projectada;
- Omissão das válvulas de seccionamento Ø90 a instalar na rede de água já anteriormente projectada;
- Omissa a retirada de jactos de água no tanque de água de acordo com memória descritiva;
- Na caleira continua é para colocar tampas de sumidouro continuo da "fucoli" classe C250 65x27x3cm como previsto no item 5.1 ou grelha em aço inox AISI 316 como previsto no item 11.1.5;
- Omissa a medição de Ralo do tipo "Alba" previsto em memória descritiva para recolha de águas da caldeira que serão lançadas em Camara de reunião da rede de drenagem;
- Omissa a medição de caixas modelo VB-910B para alojamento das bocas de rega e respectiva válvula;
- Omissa a ligação da rede de rega a rede de águas;
- Omissa a ligação ao Pt e também a ligação de candeeiros já existentes;
- No ponto 10.6 "Instalação de marcos de incêndio tipo "Atlas da Pont-a-Mousson" ou equivalente, incluindo tubagem de ferro fundido na ligação à rede existente, válvula de seccionamento com boca de chave, abertura e enchimento de valas e reposição do pavimento, conforme desenhos e especificações técnicas." estão previstas 5 unidades e nos medimos 6 unidades;
- No ponto 11.1.3.2 "Quadradas conforme Especificações Técnicas e de acordo com o Projecto de Arquitectura" estão previstas 37 unidades e nós medimos 38 unidades;
- No ponto 11.1.5 "Fornecimento e montagem de sumidouros conforme desenho de pormenor (grelha de acordo com o projecto de arquitectura) incluindo ramal de ligação de PVC rígido, PN6 de diâmetro 200mm." estão previstas 47 unidades e nos medimos 49 unidades.

Sem mais de momento, subscrevemo-nos com os nossos melhores cumprimentos.

De V/ Ex.as

Atentamente

(Eng. Bruno Simões)